

PLANI I BUXHETI PËR VITIN 2024

Tabela nr.1 (në lekë)

Kapitulli	Artikulli	Kodi Projektit	Përshkrimi	Plani Vjetor 2024	Struktura artikujve ne % shpenzimeve	Plani I rishikuar 2024	Fakti I shpenzimeve 2024	Niveli realizimit te 2024 ne %	Struktura artikujve ne % sipas faktit
1	600	91202AA	Paga pune	62,593,415	59%	59,706,806	59,583,185	100%	54.1%
1	601	91202AA	Sigurime Shoqërore	11,153,334	10%	9,932,938	9,840,159	99%	9%
1	602	91202AA	Shpenzime për Mallra dhe Shërbime	16,000,000	15%	21,000,000	14,458,905	69%	13%
1	605	91202AA	Transferta te Jashtme	240,000	0%	0	0	0%	0%
1	606	91202AA	Transferta te Buxhetet Familjare dhe Individët	48,000	0%	349,950	315,750	90%	0%
1	230		Shpenzime për Hartim Projekte		0%	20,956,772	20,400,129	97%	19%
1	231		Shpenzime për investime	16,747,000	16%	28,409,169	5,593,185	20%	5%
TOTALI				106,781,749	100%	140,355,635	110,191,313	79%	100%

Tabela nr.2 (në lekë)

Nr	KODI	Objekti	Plani fillestar 000/leke	Plani rishikuar 000/leke	Niveli realizimit 000/leke	Niveli realizimit %
A		Projekte Art 230				
1	18AE228	Projekti Perforcimi I Shkembrit te Kalase se Krujes		6,020,129	6,020,129	100%
2	18AE411	Hartimi I Planit te Menaxhimit te Integruar te qyteteve Berat-Gjirokaster		14,936,643	14,380,000	96%
		TOTALI A		20,956,772	20,400,129	97%
B		Investime Art 231				
1	18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kollit", Krujtje e Siperme, Lushnje	7,500,000	0	0	0%
2	18AE225	Projekt Restaurimi "Ura ne fshtatin Postenan"	1,445,000	1,445,000	827,760	57%
3	18AE226	Projekt restaurtimi "Kisha e Ungjillizimit ne Kozare"	7,802,000	7,802,000	0	0%
4	18AE511	Restaurimi i Muzeut Arkeologjik Korçë		2,800,000	2,800,000	100%
5	18AE509	Rehabilitimi I ambjenteve te Burgut te Spacit, 7-godina		4,999,538		0%
		TOTALI B	16,747,000	17,046,538	3,627,760	21%
C		Nderhyrje emergjente ne objekte pasuri kulturore (Art 231)				
6	21AB101	Restaurimi "Kisha e Shen Merise ne Spile-Saraqinisht-Gjirokaster		3,200,000	-	0%
7	21AB101	Restaurimi "Xhamia e Allajbegise, fshati Burim, Diber", pasuri kulturore, Monument kulture I kategorise I-re, hartuar IKTK		900,000	816,360	91%
8	21AB101	Restaurim Manastirit te Shën Mërisë Ardenicë Lushnje		1,149,000	-	0%

9	21AB101	"Restaurimi I Ures ne fshatin Haskove, Dropull, Gjirokaster",		280,000	280,000	100%
10	21AB101	"Restaurimi i kishes së Shpërfytyrimit dhe pikturës murale" në fshatin Herbel, Dibër,		696,800	92,849	13%
11	21AB101	"Restaurimi kisha e Shën Sotirit (Sveti Spas) dhe pikturës murale, në fshatin Kërçisht, Dibër,		937,400	92,736	10%
12	21AB101	Restaurimi "Nderhyrje restauruese ne Nymfeun dhe termet e stacionit Ad Quintum, Bradashesh, Bashkia Elbasan, hartuar nga IKTK		980,400	120,000	12%
13	21AB101	Restaurimi i Ures se Glines ne fshatin Grapsh, Dropull I Poshtem, Gjirokaster", me aplikues Llambrino Baballeku dhe projektues IKTK		406,000	356,880	88%
14	21AB101	Restaurim I murit mbajtes ne fasaden perendimore Banesa "Fico"		206,600	206,600	100%
15	21AB101	Restaurim banesa Mustafa Shehu Zerqan Bulqize		1,243,800	-	0%
16	21AB101	Restaurim banesa Mustafa Shehu, Zerqan, Bulqizë (faza II)		855,071	-	0%
17	21AB101	"Restaurimi i Kishës Fjetja e Shën Mërise", fshati Bishqethem, Lushnjë		610,000	-	0%
18	21AB101	Restaurim çatie dhe fasade banesa Angonate		194,900	-	0%
19	21AB101	Restaurim Sarajet e Myfit Beut në Libohovë		319,900	-	0%
		TOTALI C		11,979,871	1,965,425	16%
		TOTALI A+B+C	16,747,000	49,983,181	25,993,314	52%

Tabela nr.3 (në lekë)

Kodi	Emertimi objektit	Vlera ne leke Celje Buxheti 2024	Vlera plote ne leke investime 2024	Pakesim 2024	Shtesa 2024	Akti normativ vlera plote 2024	Akti normativ vlera 2024	Rialokim Akti normativ vlera plote 2024	Pakesime 2024	Paksime 2024	Shtesa/Pakesime 2024	Buxheti Dhjetor 2024
91202AA	Paga pune	62,593,415		(4,879,590)	3,000,000					(1,007,019)		59,706,806
91202AA	Sigurime shoeqerore	11,153,334		(1,540,998)	450,000					(129,398)		9,932,938
91202AA	Shpenzime operative	16,000,000					5,000,000					21,000,000
91202AA	Antarsime	240,000								(240,000)		-
91202AA	Ndihme	48,000			166,950						135,000	349,950
18AE220	Restaurimi I "Kisha Shen Kollit", Krujtje e Siperme, Lushnje	-	7,500,000					-	-		(7,500,000)	
18AE225	Projekt Restaurimi "Ura ne fshtatin Postenan"	-	1,445,000								(617,240)	827,760
18AE226	Projekt "Restaurimi "Kisha Ungjillizimit në Kozarë"	-	7,802,000		-							7,802,000
18AE228	Kalaja e Krujes "Kulla e Sahatit dhe muret e fortifikimit"					40,000,000	8,000,000				(8,000,000)	-
18AE511	Restaurimi I muzeut arkeologjik Korce					13,854,000	2,800,000					2,800,000
18AE409	Hartim projekti shtepija arbereshve					10,000,000	10,000,000		(10,000,000)			-
18AE509	Rehabilitimi I ambienteve te Burgut te Spacit 7- godina					25,000,000		4,999,538			4,999,538	4,999,538
18AE228	Projekti Perforcimi I Shkembrit te Kalase se Krujes (art.230)							6,028,584			6,020,129	6,020,129
18AE411	Hartimi I Planit te Menaxhimit te Integruar te qyteteve Berat-Gjirokaster					15,000,000	15,000,000				(63,357)	14,936,643

21AB101	Nderhyrjet emergjente ne objekte pasuri kulturore											
21AB101	Restaurimi "Kisha e Shen Merise ne Spile-Saraqinisht-Gjirokaster					16,000,000	3,200,000					3,200,000
21AB101	Restaurimi "Xhamia e Allajbegisë, fshati Burim, Diber", pasuri kulturore, Monument kulture I kategorise I-re, hartuar IKTK					4,500,000	900,000					900,000
21AB101	Restaurim Manastirit te Shën Mërisë Ardenicë Lushnje					5,745,000	1,149,000					1,149,000
21AB101	"Restaurimi I Ures ne fshatin Haskove, Dropull, Gjirokaster",					1,400,000	280,000					280,000
21AB101	"Restaurimi i kishes së Shpërfytyrimit dhe pikturës murale" në fshatin Herbel, Dibër,					3,484,000	696,800					696,800
21AB101	"Restaurimi kisha e Shën Sotirit (Sveti Spas) dhe pikturës murale, në fshatin Kërçisht, Dibër,					4,687,000	937,400					937,400
21AB101	Restaurimi "Nderhyrje restauruese ne Nymfeun dhe termet e stacionit Ad Quintum, Bradashesh, Bashkia Elbasan, hartuar nga IKTK					4,902,000	980,400					980,400
21AB101	Restaurimi i Ures se Glines ne fshatin Grapsh, Dropull I Poshtem, Gjirokaster", me aplikues Llambrino Baballeku dhe projektues IKTK					2,030,000	406,000					406,000

21AB101	Restaurim I murit mbajtes ne fasaden perendimore Banesa "Fico"					1,033,000	206,600					206,600
21AB101	Restaurim banesa Mustafa Shehu Zerqan Bulqize					6,219,000	1,243,800					1,243,800
21AB101	Restaurim banesa Mustafa Shehu, Zerqan, Bulqizë (faza II)							14,688,000			855,071	855,071
21AB101	“Restaurimi i Kishës Fjetja e Shën Mërise”, fshati Bishqethem, Lushnjë							10,462,054			610,000	610,000
21AB101	Restaurim çatie dhe fasade banesa Angonate							3,338,293			194,900	194,900
21AB101	Restaurim Sarajet e Myfit Beut në Libohovë							5,483,069			319,900	319,900
	Totali Vjetor	90,034,749	16,747,000	(6,420,588)	3,616,950	153,854,000	50,800,000	44,999,538	(10,000,000)	(1,376,417)	(3,046,059)	140,355,635