

GRAFIK PUNIMESH I RISHIKUAR

Objekti: Projekt restaurimi për Kishën e "Shën Kollit" në Krutje të Sipërme, Lushnje.

Nr.	Nr.	KOHËZGJATJA E PUNIMEVE 4 MUJ					
				Muaji I	Muaji II	Muaji III	Muaji IV
1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m²	250				
2	Restaurim muri guri me teknikën shqep-qep	m³	25				
3	Shkopje suvatimi brenda e jashte	m2	471				
4	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) I afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë	m3	115				
5	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) I afreskuar me teknikën e renies së lire të mishelës nga kreu i murit me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët	m3	35				
6	Restaurim i carjeve në mur guri me teknikën e injektimit(Pastrim i carjes, larje ne ujë, injektim llac gëlqere 1:3)	ml	58				
7	Pastrim fugash + Fugatim	m²	18				
8	Suva brenda mur guri me krah, llac gëlqere 1:2	m2	219				
9	Suva e zakonshme fasade mur guri llac gëlqere 1:2	m2	252				
10	Sherbelisje e bojtelisje me gëlqere	m²	788				
11	Restaurim çati tjegulla vendi Naosi	m2	198				
12	Restaurim çati tjegulla vendi hajati perendimor	m2	168				
13	Çmontim cati vendi hajati jugor dhe verior	m2	160				
14	Çati HD~8m, me tjegulla vendi me karton katrama 4mm (tjegulla+ lenda e drurit egzistuese ne mase 60%)	m2	160				
15	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llac gëlqere 1:3	m2	78				
16	Pastrim i murit ne krye, nen cati	m3	15				
17	Pastrim i shtresave te betonit mbi xokol hajat	m3	3				
18	Restaurim dysheme druri	m2	28.30				
19	F.V. tavan druri thjeshte (dhoma e priftit)	m2	28.30				
20	Pastrim i mbushjeve me llac ne muret e absides nga jashte	m3	0.6				
21	Qepje murature me shufra inoxi injektuar me llac cemento M25	ml	24				
22	F.V. breza druri dhe arkitrare dru plishe stazhion	m²	26				
23	Prishje shtresash ne naos ~15cm	m3	3.8				
24	Germim sistemim nivelim dheu 5cm hajat	m3	13.7				
25	Shtrese stabilizanti 5cm	m2	100				
26	Shtrese me tullia 25x20x8 hajati brenda	m2	100				
27	Çmontim mur guri (hapje dritaresh)	m3	4.2				
28	F.V dritare druri kase bylme teke xham	m²	16				
29	F.V dare druri te reja tek hajati	m2	5.5				
30	Restaurim dritare druri tok kombanarja	m2	2.2				
31	Restaurim dyer druri ne naos	m2	10				
32	Restaurim dollap druri ne naos	m2	2				
33	Çmontim dritare druri	m²	13				
34	Çmontim dyer metalike	m²	4.1				
35	Lyerje kangjella metalike tek dritaret me antiruxho dhe boje vaji	m²	6.3				
36	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	m²	10.1				
37	Çmontim shkalle druri	m²	5.1				
38	Restaurim shkalle druri te hajati	m²	5.1				
39	Shkopje suva harkada+ kolona	m²	115				
40	Restaurim catma harkada	m²	50				
41	Zevendesim i litarit te kalbur apo te munguar ne kolona	ml	40				
42	Shtrese dysheme derrase nen karrige + nen harkada	m²	13				
43	Prishje betoni Naos+ hajat	m3	1.4				
44	Prishje shtrese mermeri	m2	0.5				
45	Konsolidim i kreut te strukture se gurit dhe nivelim me llac gëlqere pas heqjes se mermerit	m2	0.5				
46	Shtresë me pleka guri	m²	0.5				
47	Çmontim ndarje plastike	m2	58.43				
48	F.V. Fikse zjarri	cope	6				

