


DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISE KULTURORE
BERAT

Miratohet
SEKRETARI I KKR
Klesta QIRICI

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI I KISHËS SË UNGJILLIZIMIT NË KOZARE - KUÇOVË

Nr	Nr. AN.	Pershkrimi i punimeve	Muaj 1	Muaj 2	Muaj 3	Muaj 4	Muaj 5	Muaj 6
I		Punime Pastrimi						
1	R.5	Pastrim nga bimësia e ulët	6					
2	R.5/2	Prerje dhe tharje te rrenjeve masive(raundap 200cc)	6					
3	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija	6					
II		Restaurimi dhe konsolidim i mureve te gurit						
4	R.10	Ndertim muri me gurë të gdhendur në lartësi - 3 m llaç M 15(Ndertim kontraforti ne qoshen juglindore te naosit (mur guri me llaç perzierje)		8				
5	R.26	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)		8				
6	R.17	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3		8				
7	R.18	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep		8				
8	R.25	Fugatim muri(, (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim,(fasadave dhe ambjenteve te jashtme))		8				
9	R.21	Konsolidim i kreut të murit me 1-2 rreshta gurë me llaç gëlqere 1:3		8				
10	R.15	Restaurim qemerit me tulla të plota deri në 3m, llaç M-15		8				



11	R.22	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë		8				
III		Ndertimi i catise						
12	R.49	Ndertim Çatie HD-8m, me tjegulla vendi + karton katrama 4mm ne naos(tjegulla të		8				
13	R.57	Qeramosje çatie me tjegulla vendi te hajatit (Zbulim, mbulim çatie plotësime me tjegulla dhe restaurim petavtrash)		8				
14	R.35	Hidroizolim me 1 k katrama(F.V leter katerma catia dhe ne katin per dhe per izolim)		8				
15	R.41	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat		8				
16	R.42	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarinë xingat		8				
17	R.40	Kasete shkarkimi me llmarine xingat		8				
IV		Konsolidimi i themelvet dhe ndertimi i konstruksionit metalik						
18	2.114/1*	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C 20/25		6				
19	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15		6				
20	R.30	Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø 6 - 10 mm		6				
21	R.31	Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø > 12 mm		6				
22	R.31/1	F V konstruksione metalike te perbera		6				
23	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m.		6				
V		Punime shtrimi me pllaka						
24	R.70	Shtresë me pllaka guri					6	
25	R.73	Shtrese me tulla 25x20x6 hajati brenda dhe kembenorja					6	
26	R.68	Shtrese lluster cimento per nivelim dyshemeje te naosit					6	
27	2.267/b	Shtrese me pllaka grez porcelanato ne naos					6	



VI		Punime restaurimi & vendosje dyesesh, dritaresh, tavanit							
28	R.98	F.V dritare druri kasë binar teke xham							4
29	R.99 /1	Restaurim Dritare druri							4
30	R.101	F.V dyer druri							4
31	R.103	Restaurim dyer druri							4
32	R.80	Tavan dërrase I thjeshte							4
VII		Restaurimi i kembanores							
33	R.121	Prishje suvatimi (fillimi i procesit do të realizohet në prani të supervisorit për të lejuar studimin e shtesave të suvasë origjinale)							6
34	R.87/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25							6
35	R.105	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere							6
36	2.109/2	Ndërtim bazament betoni për mbështetjen e shtyllës kryesore të strukturës së shkallëve							6
37	R.243	Ndërtim i strukturës së shkallëve me material druri (shtylla kryesore do të realizohet me dru lisi kurse elementët e tjerë me dru pishe të stazhionuar)							6
38	R.77	Ndërtim dysHEMEJE me binarë e dërrasa FM 2.5 cm							6
39	3.766/1	Vendosje rrjetë metalike në dritaret e vogla rrethore për të penguar hyrjen e shpendëve							6
40	R.121	Pastrim i fasadës së jashtme (me furçë dhe ujë me presion - idropultrixë - gjatë procesit do të kihet kujdes të mos dëmtohet suvaja por të hiqen vetëm papastërtitë - procesi të kryhet në prani të supervisorit)							6
41	R.109	Lyerje e kangjellave të dritareve me bojë antindryshk me ngjyrë të zeze							
VIII		Vendosja e tabelave dhe Bombulave							
	An.	F.V Bombula per mbrojtjen nga zjarri							



	An.	F.V Tabele Informuese								
IX		Transport, Skela dhe lyerje e derrase								2
42	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	1	1	1	1	1	1	1	1
43	R.124	Skelë me tubo tavani ~ 8m	5	5	5	5	5	5	5	5
44	R.125	Panele metalike për skelë	5	5	5	5	5	5	5	5
45	R.126	Panele dërrase për skelë	5	5	5	5	5	5	5	5
46	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol (catia+elemente e drurit te tjere)							3	3
47	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini(catia+elemente e drurit te tjere)							3	3

Pergatiti:
Ing. Eriseld Zyka

Dhimitraq
Niko

Digitally signed by Dhimitraq
Niko
Date: 2023.03.30 15:49:55
+02'00'

