

INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE

MIRATOHET

Sekretari i KKTKM
EUGEN KALLFANI

OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI, KISHA E SHËN MËHILLIT,
MINGUL, GJIROKASTËR

Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	NDARJA NË MUAJ									
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5										
		A. Përret/nga jashtë kishës "Shën Mëhilli, Mingul"												
1	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m.	m ³	15										
2	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija (perreth kishes)	m ²	100										
3	R.5/2	Prerje dhe tharje te rrenjeve masive(raundap 200cc)	cope	2										
4	R.124/1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	220										
5	R.119	Çmontim mur guri (shtesa e mevonëshme)	m ³	76.5										
6	R.183	Çmontim, zbritje ,sistemim, seleksionim, rrasa guri me pastrim	m ²	145										
7	R.10/1	Pastrim I murit ne krye, nen cati	m ³	6.5										
8	R.167	Pastrim i qemereve dhe kupolave nga mbushja dhe llaçi i degraduar	m ³	70										
9	R.234	Pastrim I patines biologjike(perreth kishes+kembanaria)	m ²	200										
10	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	165										




Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	NDARJA NË MUAJ									
11	R.22	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë (muratura nga jashte ambientit Naosit)	m ³	70										
12	R.20	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llaç gëlqere 1:3	m ²	6.5										
13	R.190	Cmontim mur guri , hapje fole ankorimi per traret e drurit te catise se hajatit	cope	8										
14	R.191	Mbyllje folesh ankorimi (injektim llaç+mur guri)(traret e catise se hajatit)	cope	20										
15	R.196	Qepje konstruksioni ne tambur e kupole	ml	15										
16	R.168	Fugatim ne kupola dhe qemere	m ²	140										
17	An	Injektivim i carjeve ne kupola e qemere	ml	30										
18	R.161	Shtrese llaci horasan mbi kupole	m ³	3.6										
19	R.184	Montim,plotesim (60%) rrasa guri mbi struktura te kurbezuara	m ²	145										
20	R.252	Pastrim hekuri nga ndryshku	m ²	3.85										
21	R.109	Boje vaji sipërfaqe metalik	m ²	3.85										
22	R.74	Trotuar me pllaka guri pa bordure	m ²	45										
24	R.143	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	4										
25	An - 18	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 50 cm	cope	4										
26	An - 6	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	50										
27	R.151	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	4.25										
28	R.150	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	m ³	4.25										
29	AN-1	Aplikimi i rezinës transparente ne fasadë	m ²	55										



Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	NDARJA NË MUAJ									
30	AN	Ndërtim rrethim me konfiguracion mesatar me rrjete teli	m2	20										
		SHUMA A												
		B. Hajati "Shën Mëhilli, Mingul"												
31	R.8	Mur guri në lartësi deri 3m me llaç gëlqere 1 : 3	m ³	1										
32	R.11	Kollona guri me llaç M 25	m ³	0.5										
33	R.70/1	Restaurim/plotesim i shtreses me pllaka guri (Hajat)	m ²	5										
34	R.6	Mur guri themel e xokol me llaç gëlqere M-15(xokoli)	m ³	2										
35	R.50	Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri	m ²	23										
		SHUMA B												
		C. Naosi "Shën Mëhilli, Mingul"												
36	R.124	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m ²	64										
37	R.124/1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	125										
38	R.185	Punime Puntelimi kupola&qemere +shtresa mbrojtëse per pikturë	m ²	55										
39	R.186	Punime puntelimi qemere dhe kupola pa afresk	m ²	20										
40	R.187	Çmontim puntelimi qemere dhe kupola pa afresk	m ²	20										
41	R.189	Çmontim puntelimi kupola&qemere +shtresa mbrojtëse per pikturë	m ²	55										
42	R.214	Prishje shtresa betoni (poshte karrikeve te drurit)	m3	1.75										
43	R.70/1	Restaurim i Shtreses me pllaka guri (Naosi)	m ²	30										
44	R.78/1	Prishje dysHEME druri (poshte karrikeve te drurit)	m ²	6										
45	R.77	DysHEME druri (poshte karrikeve te drurit ne Naos+Narteks)	m ²	16										
46	R.113	Restaurim breza druri dhe arkiturë, dru pishe e stazhionuar	m ³	0.3										



Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	NDARJA NË MUAJ									
47	R.165	F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhion (perimetrimin e kreut te muratures)	m2	0.6										
48	R.220	F.V. tiranta druri	ml	14.5										
49	R.192	Riparim, suvatimi dhe retukim i pjeseve te demtuara te suvase me llac gelqere (sipërfaqet pa pikturë Noos+Narteks)	m ²	120										
50	R.99	F.V Dritare druri teke xham kase bylme	m ²	4										
51	R.98/1	Hegje dyer dritare (Naos+Narteks)	m ²	9.0										
52	An	Hegje karrike druri (Naos+Narteks)	m ³	3.5										
53	R.169	F.V Dere e jashteme druri masiv me spesor mbi 5cm ,cilesi e pare (Naos+Narteks)	m ²	5.2										
54	R.179	F.v. karrike druri kishe (Naos+Narteks)	cope	47										
55	R.105	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m ²	120										
56	R.106	Bojë vaji sipërfaqe druri	m ²	10										
57	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol	m ²	10										
58	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini	m ²	10										
59	R.109	Boje vaji sipërfaqe metalik	m ²	3.85										
		SHUMA C												
		D. Narteksi "Shën Mëhilli, Mingul"												
58	R.255	Çmontim i pllakave te shtrimit	m ²	36										
59	R.69	Shtresë me pllaka guri 4cm të skuadruara (Narteksi)	m ²	36										
60	R.124/1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	87.5										
61	R.124	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m ²	36										
		SHUMA D												
		E.PUNIME TE TJERA												



Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	NDARJA NË MUAJ									
62	R.244	Furnizim vendosje fikse zjarri	cope	2										
63	2.37/5b	Transport material ndërtimi, mbeturina, dheu me auto deri 10.0km	m ³	20										
64	R.269	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 55x70	cope	1										
65	An.3	F.v Kosha për mbeturina	copë	4										

Priventivoi: Ing. Zaim Lila
Ark. Arbiona Bala

