

GRAFIK PUNIMESH

Objekti: KISHA E SHËN KOLLIT, SHEL CAN, ELBASA

Nr.	EMËRTI MI	Nr.	KOHËZGJATJA E PUNIMEVE 4 MUAJ					
					Muaji I	Muaji II	Muaji III	Muaji IV
1	R.55	Restaurim çati tjegulla vendi	m ²	190				
2	R.183	Çmontim, zbritje rrasa guri frontonet	m ²	12				
3	R.167	Pastrim I frontoneve nga mbushja dhe llaçi i degraduar	m ³	15				
4	R.24	Konsolidim i kreut të murit dhe mbulim me tjegulla	m ²	15				
5	R.41	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat	ml	20				
6	R.42	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat	ml	40				
7	2.37/5b	Transport mbeturina me auto deri 10.0 km	m ³	15				
8	R.124/1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	400				
9	R.124	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m ²	120				
1	R.123	Pajantim i muraturës ku do te nderhyhet me tekniken shqep-qep me elementë druri ne te dy anet ne hajatin jugor (fasada lindore)	m ²	5				
2	R.18	Restaurim mur guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep hajatin jugor (fasada lindore) dhe hajati perëndimor qoshja e dritares	m ³	5				
3	R.165	F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhion	m ²	2				
4	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim) muratura e hajateve	m ²	100				
5	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol	m ²	200				
6	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini	m ²	200				
1	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m.	m ³	9				
2	R.153	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	25				
3	R.150	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	m ³	10				

4	R.64	Shtresë rëre	m ³	3				
5	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	4				
6	R.143	Pusete shiu 40 x 40 me h=100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	5				
1	R.4	Sistemim nivelim dysHEMEJA (hajati perendimor)	m ³	20				
2	R.70	shtrese me pllaka guri (ambjenti shtese)	m ²	40				
1	R.222	Restaurim shkalle guri- hyja ne oborrin e kishes	m ²	6				
2	R8/1	Prishje mur guri	m ³	20				
3	R.9	Mur guri në lartësi deri 3m i thatë	m ³	20				
4	R.23	Konsolidim i kreut të murit me pllaka guri muri rrethues	m ²	25				
5	R142/1	Riparim kangjella per rrethim	m ²	48				
6	R.109	Lyerje me boje vaji sipërfaqe metalike	m ²	89				
7	R.4	Hedhje, rafshim, mbushje dheu	m ³	50				
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	15				
9	R.81	Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket pishe (stolat)	m ³	5				
1	R.244	Furnizim vendosje fikse zjarri	cope	2				
2	R.269	F.v. Tabele katërkëndore "INFORMIMI" normal 55x70	cope	2				

Ark. Ronela Çuku

Ronela
cuku

Digitally signed by
Ronela cuku
Date: 2023.04.04
08:41:49 +02'00'

