

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI : PROJEKT RESTAURIMI URA E NIÇËS, POGRADEÇ

Nr.	Nr.	KOHËZGJATJA E PUNIMEVE 3 MUAJ				
				Muaji I	Muaji II	Muaji III
Nr.	EMËRTIMI	Njësia	Sasia			
1	Sondazh per themele (germim per verifikimin e thellesise se themeleve)	m ³	2			
2	Germime dheu dhe pastrime për bazamentin e blloqeve te gabionit	m ³	6			
3	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	30			
4	Pajantim i muraturës me elementë druri	m ²	40			
5	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	100			
6	Pastrim nga bimësia e ulët territori perreth	m ²	186			
7	Pastrim nga bimësia e ulët muri ne lartesi	m ²	75			
8	Prerje dhe tharje te rrenjeve masive(raundap 200cc)	cope	5			
9	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m ³	100			
10	Restaurim qemeri me gurë të gdhendur deri në 3m, llaç M-15	m ³	4			
11	Hapje vrimash ne mur guri	cope	7			
12	Vendosje Tirantash inoksi Ø 22 + Aksesore	ml	25			
13	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m ²	40			
14	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit	m ³	8			
15	Restaurim shtrese kalldrëmi 15-20 cm mbi shtrese llaç M25 dhe mbushje rere fugave	m ²	124			
16	Bordurë guri 25*12	ml	20			
17	Mur guri në lartësi deri 3m i thatë	m ³	25			
18	Cmontim puntelimi qemere	m ²	40			
19	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	4			
20	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	cope	1			
21	Transport mbi 10 km ne fshatin Nice Pogradec	m ³	95.3			

