

GRAFIK PUNIMESH

Objekti: "Resturimi I Ures Postenan Leskovik"

Nr.	Nr.	KOHËZGJATJA E PUNIMEVE 3 MUAJ				
				Muaji I	Muaji II	Muaji III
Nr.	EMËRTIMI	Njësia	Sasia			
1	Pastrim nga bimësia e ulët muri ne lartesi	m2	129			
2	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim I solucionit per tharjen e bimeve te keqija	m2	100			
3	Prerje dhe tharje te rrenjeve masive(raundap 200cc)	cope	5			
4	Restaurim muri me gure te gdhendur ne lartsi me llaç bastard M-25	m3	4.5			
5	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-qep	m ³	3			
6	Restaurim qemeri me gurë të gdhendur me llaç basdart M-15	m2	15			
7	Hapje vrimash ne mur guri	cope	8			
8	Vendosje Tirantash inoksi Ø 22 + Aksesore	ml	16			
9	Germime dheu dhe pastrime në shpatulla	m3	8			
10	Betonim themeli xokol, betoni C 12/15, (betonimi I nenthemelit+ mure)	m3	2			
11	Mur guri themel e xokol me llaç gëlqere 1:3	m3	7			
12	Mbushje me argjile pas mureve	m3	6			
13	Restaurimi I çarjeve, Fugatimi ne mur guri me teknikën e injektimit (pastrim I çarjeve, larje me uje, injektim llaci)	m2	269			
14	Fugatim ne qemer	m3	40			
15	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	ml	150			
16	Ndertim skela ne lartesi me tuba hekuri ose element druri, perforvimi I qemerit me derrasa para fillimit te punes per injektimin e muratures dhe vendosjes se tirantave	m ²	105			
17	Restaurim shtres kaldermi 15-20 cm mbi shtrese llaç M-25 dhe mbushje me rer e fugave	m2	75			
18	Bordurë guri 25*12	ml	50			
19	Në hyrje, krahu veri perendimor i ures, do te realizohen bordure guri si ekzistuesja, terthore per largimin e ujrave te shiut nga trupi I ures. (Tip dranazhi ne forme kanali)	ml	6			
20	F.v. tuba çeliku I zi tip pilotash te inkastruara ne shkemb d=100/5 mm , 1.5mx10cop)	kg	96			
21	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	13			
22	F.v. hekur betoni periodik Ç-5 d > 12 mm	ton	0.7			
23	F.v. Panel informativ "shërbimi" normal 55x70	cope	1			
24	Skele me tubo fasade ~ 8m	m ²	300			
25	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	17			
26	Transport matriale me kafsh deri ne 1 km	ton	13.7			

