


GRAFIK PUNIMESH								
Objekti:	Restaurimi i "Kishes se Shperfytyrimit", Herbel, Diber				KOHA E PUNIMEVE			
Nr.	Nr. An.	Emertimi I Punimeve	Njesia	Sasia	I	II	III	IV
I.PUNIME PRISHJE DHE SKELERIE								
1	R.120	Çmontim Çatie	m2	91				
2	R.121	Prishje suvatimi (brenda)	m2	65				
3	R.122	Prishje soleta b/a (këmbanare, kolona trare te hajatit)	m3	5				
4	R.82/1	Prishje tavan rese kallami	m2	33				
5	R.214	Prishje shtrese betoni 13cm mbi muret e sofatit	m3	0.7				
6	R.214	Prishje shtresa betoni 10 cm hajat& shtresc pllaka	m3	1				
7	R.241	Prishje suvatimi ne fasade	m2	21				
8	R.255	Prishje shtrese pllaka brenda	m2	43				
9	R.98/1	Cmontim dyer dritare	m2	4.1				
10	2.37/5b	Transport mbeturina ndertimore me auto - 10 km	m3	150				
11	R.124	Skele me tubo tavani - 8m	m2	45				
12	R.124/1	Skele me tubo fasade - 8m	m2	200				
II.PUNIME MURATURE								
13	R.10/1	Pastrim i murit te krye, ncn cati	m3	3.4				
14	R.214	Konsolidim i kreut te murit me 1-2 rreshta gure llac gelqere	m3	6.6				
15	R.18	Restaurim muri guri me llac gelqere 1:3 me tekniken shqep-qep	m3	5				
16	R181	Qepje konstrukcioni nme shufra inoksi injektuar me llac cemento M2S (ml Carie)	ml	7.5				
17	R.26	Restaurim I çarjeve ne mur guri me tekniken e injektimit (Pastrim i çarjes, larje me ujë, injektim llaj gelqere	ml	4				
18	R20	Konsolidim i kreut te murit me 2cm llac gelqere 1:3	m2	22				
19	R.275	Ndortimi i komizes me pllaka guri, (2 rradhe) dhe nenshtresa e saj	ml	15				
20	R.132	Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet siperfaqesore me uje me pompe me presion fidro(idropolitrice)	m2	125				
21	R25	Fugatim muri (pastrim mekanik + larje me ujë + fugatim	m2	85				
III.PUNIME NDERTIMI KEMBANORJA DHE HAJATI								
22	R.82	Pegatitje e vendosje lende e sharruar pishe (Kolonat Druri mbi sofat)	m3	1				
23	R.23	Konsolidim i kreut te murit dhe mbulim pllaka guri	m2	8.9				
IV.PUNIME ÇATI DHE KUPOLA								
24	R.49	Çati HD-8,me tjegulla vendi me karton katrama 4 mm(tjegulla te ngjashme me te vjetren	m2	91				
25	R.56	Restaurim çati me rrasa guri (absida)	m2	2				
26	R.167	Pastrim i qemereve dhe kupolave nga mbushja dhe llac	m3	0.5				
27	R.168	Fugatim n ekupola dhe qemere	m2	2				
28	R.161	Shtrese llaci horasan mbi kupole	m2	0.5				
V.PUNIME TAVANI								
29	R.82	Përgatitje e vendosje lendë e sharruar pishe	m3	2				
30	R.83	Tavan me kallama rijetë teli + suva	m2	35				
VI.PUNIME DHEU								
31	R.3	Sondazh per themele (germim per verifikimin e gjendies e thellesise se themeleve)	m3	2.0				
32	R.2	Germim e mbushje dheu për themele, h—1.5m	m3	12				
33	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim I solucionit per tharjen e bimeve te kenja	m2	50				
VII.PERFORCIM THEMELI DHE NDERTIM TROTUARI								
34	2.109/2	Themele xokol betoni G - 12/15	m3	11				
35	R.63	Nënshtreszhavori 15 cm	m3	5				
36	2.262/3	Shtrese betoni G 12/15a(4_0CM)	m3	2.8				
37	2.237/3	Lyerje betonimetiypredesimo	m2	28				
VIII.PUNIME SHITESASH								
38	R.68	Shtrese llustre çimento 1:2 (per nivelin)	m2	43				
39	R.69	Shtresë me pllaka guri 4cm te skuadruara	m2	53				
40	R.74	Trotuar me pllaka guri pa bordure	m2	28				
41	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (10CM) (hajati)	m3	1.0				
IX.PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE								
42	R.88	Suva brenda mur guri me krah, llap gelqere 1:2	m2	65.0				
43	R.170	Shpatullim dyer dritare	m2	8.0				
X.PUNIME BOJATISJE								
44	R.105	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	65				
45	R.109	Boje vaji siperfaqe metalike	m2	1.6				
XI.PUNIME DYER DRITARE GRILA								
46	R.98	F.V dritare druri kase binar teke xham	m2	1.6				
47	R.101	F.V dere druri	m2	2.6				
XII.PUNIME ELEKTRIKE								
48	480	F.v. tuba plasmasi d—11-13 mm	m1	100.0				



49	2.481/2	F.v. perçejelles d= 2.5 mm	ml	200.0				
50	2.485	F.v.celsa e priza me nulifikim 10A	cope	3.0				
51	2.490/e	F.v. Automat kryesor me 24 vende	cope	1.0				
52	2.a-109	Panel i matjes se energjise	cope	1.0				
53	2.a-125	Ndricues me llampa fluoreshente 1x60w, IP65	cope	5.0				
54	2.a-73	Elektroda togezimi L=1.5M	cope	3.0				
XIII.PUNIME TE TJERA								
55	R.244	Furnizim vendosje fikse zjarri	cope	2				
56	R.269	F.v.Tabele katerkendore "sherbimi" normal 55x70	cope	1				

