

INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHGIMISË KULTURORE

GRAFIK PUNIMESH

PROJEKT RESTAURIMI, MANASTIRI I ARDENICËS,
ARDENICË, LUSHNJË


Nr.	EMËRTIMI	Vlefia	NDARJA NE MUAJ DHE JAVE											
			I			II			III			IV		
1	2	3	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	A. Kisha "Fjetja e Shën Mërisë"													
1	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim material) gjith perimetri i kishës deri në një lartësi rreth 0.7m nga toka si dhe fasada veriore mbi ullukun e gurit.	116,366												
2	Aplikimi i rezinës transparente ne fasadë	189,200												
3	Pastrim i patinës biologjike (muri verior i narteksit)	29,100												
4	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri me dy parete dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit (muri verior i narteksit)	94,584												
5	Shtrese derrasa FM 2.5cm (dysheheja e ekzonarteksit të kishës, kati i dytë)	3,604												
6	Lyerje siperfaqe druri me vaj lini (Narteksi kati 2, ekzonarteksi dhe harkada e tij, dyer, dritare, tiranta)	63,280												
7	Lyerje siperfaqe druri me antimol (Narteksi kati 2, ekzonarteksi dhe harkada e tij, dyer, dritare, tiranta)	70,280												
8	Çmontim ulluk vertikal	406												
9	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat (faqja veriore e kishës dhe narteksit)	9,321												
10	Ulluk horizontal me flete plumbi (mbi ullukun e gurit, fasada veriore e kishës)	127,704												
11	Pusete shiu 40 x 40, h = 40 cm, me kapak zgare hekuri	31,185												
12	F V tub drenazhi Ø 150 mm (për largimin e ujërave të shiut)	11,960												
13	KAMBANARJA													
14	Lyerje siperfaqe druri me vaj lini (shkallë druri, tra druri dhe dyer dritare)	4,520												
15	Lyerje siperfaqe druri me antimol (shkallë druri, tra druri dhe dyer dritare)	5,020												
16	Lyerje me boje vaji siperfaqe metalike	3,206												



Nr.	EMËRTIMI	Vlefte	NDARJA NE MUAJ DHE JAVE											
			SHUMA A	759,736										
17														
18	B.SEKSIONI "A"													
19	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali).	41,291												
20	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit(Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llac gëlqere 1:3)	8,320												
21	Ndërtim kontraforti Mur guri në lartësi deri 3m me llac gëlqere 1 : 3	30,591												
22	Restaurim mur guri llac gëlqere 1:3 (zgavrat e lena pasi te hiqen tubat e shkarkimit të ujërave të zeza në nivelin e katit të parë)	8,743												
23	Hapje vrimash ne mur guri (hapja e vrimave për nxjerrjen e tubave të shkarkimit në nivelin e tokës, fasadaveri perëndimore)	345												
24	F V tub drenazhi Ø 150 mm (për largimin e ujërave të zeza)	22,126												
25	Gërmim e transport dheu me k d 20m për drenazhin	20,660												
26	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 50 cm	42,224												
27	F.V tuba betoni Ø 200 mm	38,364												
28	Ndërtim drenazhi,mbushje me rere natyrale	4,890												
29	Ndërtim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	17,296												
30	Prishje mur tulle me pastrim (tamponimet e dritareve)	5,212												
31	Cmontim dritare druri	1,242												
32	Shpatullim dritareje	6,190												
33	F.V Dritare druri teke xham kase bylme	59,754												
34	Pragje dritare me derrase fm 2.5 cm	5,341												
35	Lyerje me boje vaji siperfaqe metalike (zgarat në dritare)	6,870												
36	Lyerje siperfaqe druri me vaj lini (dyer, dritare, parvaze)	4,746												
37	Lyerje siperfaqe druri me antimol (dyer, dritare, parvaze)	5,271												
38	HARKADA													
39	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatime injektim materiali) kati përdhe, fasada jug lindore.	12,512												
40	Shtrese me plaka guri të thjeshta (kati përdhe)	131,452												



Nr.	EMËRTIMI	Vlefte	NDARJA NE MUAJ DHE JAVE											
41	Lyerje siperfaqe druri me vaj lini	42,036												
42	Lyerje siperfaqe druri me antimol	46,686												
43		562,162												
44	B.SEKSIONI "B"													
45	Fugatim muri (pastrim mekanik+harje me ujë-fugitime injektim materiali) fasada jug perëndimore.	28,779												
46	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri me dy parete dhe mbushje në mes me teknikën e injektimit (muri midis kontrafortit të 1 dhe atij të 2)	177,345												
47	Hapje vrimash ne mur guri (hapja e vrimave për nxjerrjen e tubave të shkarkimit në nivelin e tokës, fasadaveri perëndimore)	345												
48	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3 (zgavrat e lena pasi te hiqen tubat e shkarkimit të ujërave të zeza në nivelin e katit të parë)	8,743												
49	Çmontim mur guri (kontraforti i parë)	6,608												
50	Mur guri në lartësi deri 3m me llaç gëlqere 1 : 3 (kontraforti i parë)	40,788												
51	Restaurim muri guri me llaç gëlqere me teknikën shqep-qep (kontraforti i 2)	54,110												
52	Restaurim breza druri, dru pishe stazhion (Kontraforti 1 dhe 2)	1,180												
53	Gërmim e mbushje dheu për themele, h=1.5m (përforcimi i kontrafortit 1 dhe 2)	7,230												
54	Mur guri themel e xokol me llaç gëlqere 1:3 (përforcimi i themeleve kontraforti 1 dhe 2)	22,604												
55	Gërmim e transport dheu me k d 20m për drenazhin	20,660												
56	F V tub drenazhi Ø 150 mm (për largimin e ujërave të zeza)	23,920												
57	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 50 cm	30,160												
58	F.V tuba betoni Ø 200 mm	19,182												
59	Ndërtim drenazhi,mbushje me rere natyrale	4,890												
60	Ndërtim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	17,296												
61	Lyerje me boje vaji siperfaqe metalike (zgarat në dritare)	5,038												
62	Lyerje siperfaqe druri me vaj lini (dytare, dritare, parvaze)	4,746												
63	Lyerje siperfaqe druri me antimol (dyer, dritare, parvaze)	5,271												



[illegible]

Nr.	EMËRTIMI	Vlefte	NDARJA NE MUAJ DHE JAVE											
88	Sherbetsije e bojatisje me gelqere (ambijenti i katoit, krahuri verior, brenda dhe jashtë)	10,540												
89	Ndërtim kangiella me konfiguracin mesatar (dritaret e katoit, krahuri verior)	5,564												
90	Çmontim dier dritare (ambijenti i katoit, krahuri verior)	1,553												
91	F.V dier druri (ambijenti i katoit, krahuri verior)	65,093												
92	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugitime injektim materiali) fasadat deri ne një nivel prej 0.7m nga toka.	52,552												
93	Aplikimi i rezinës transparente në fasadë pas ri fugatimit	92,400												
94	Restaurim Mur guri ne lartesi deri 3m (kontrafortët ne fasadën veriore)	3,564												
95	Çmontim i kalldrimit	12,355												
96	Gërmim e transport dheu me k d 20m pë drenazhin	51,650												
97	Shtresë me çakell	1,829												
98	Shtrese betoni C12/15	31,871												
99	Hidroizolim 1 k/katrama cati konstrukcion druri	63,630												
100	Shtrese kalldrami 15-20 cm mbi shtresë rëre	83,755												
101	Ndërtim drenazhi, mbushje me rere natyrale	2,934												
102	Impluve llamarinë xingato	6,020												
103	F.V. tako druri për fiksimin e fletws w llamarinws nw muraturë	2,983												
104	SHUMA E	778,049												
105	B.SEKSIONI "E"													
106	Pastrim i patines biologjike	40,740												
107	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugitime injektim materiali) fasadat deri ne një nivel prej 0.7m nga toka.	52,552												
108	F.V. brez lidhës dhe arkitra druri pishe i stazhionuar	33,561												
109	Konsolidim i kruit të murit me 1-2 rreshta gurë me llac gëlqere 1:3	89,263												
110	Restaurim Mur me gurë të gdhendur në lartësi - 3 m llac M 15 (patura e derës që lidh dy oborret)	1,913												
111	Ndërtim shkalle guri	62,491												
112	SHUMA F	280,520												
113	E.PUNIME TE TJERA													
114	Skele me tubo fasade ~ 8m	5,945												



[Handwritten signature]

Nr.	EMËRTIMI	Vlefte	NDARJA NE MUAJ DHE JAVE									
115	Gërmim e transport dheu me k d 20m pë drenazhin (nga puseta e fundit drejt gropës septike	17,561										
116	F V tub drenazhi betoni Ø 200 mm (për largimin e ujërave të zeza)	68,255										
117	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	36,573										
118	F.V. Fidane Peme Selvi	32,112										
119	TOTALI	4,946,814										

Ing. Zaim Lila
Ark. Arbiona Bala
Ark. Ronela Çuku

Arbiona Bala
10.05.2022

Ronela Çuku
10.05.2022

Do punoj nje brigad me 10 puntor dhe specialist .
Dite pune 90 mesatarisht me nje page 2000 lek ne dite.

SHENIM

