

# INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHGIMISË KULTURORE



MIRATOHET

Sekretari i KKTKM  
SOKOL ISMAILI

OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI, TEQEJA E KOSHTANIT

Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Ndarja në muaj			
					I	II	III	VI
1	2	3	4	5				
<b>A. Punime cmontimi/pastrimi</b>								
1	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m.	m <sup>3</sup>	58.0				
2	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët + injektim i solucionit per tharjen e bimeve te keqija (perreth objektit)	m <sup>2</sup>	200.0				
3	R.124/1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m <sup>2</sup>	300.0				
4	R.124	Skelë me tubo tavani ~ 8m	m <sup>2</sup>	20.0				
5	R.234	Pastrim I patines biologjike	m <sup>2</sup>	100.0				
6	R 132	Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet siperfaqesore me uje me pompe me presion (idropultrice)	m <sup>2</sup>	285.0				
7	AN	Cmontim tavan plastik (ambjentet e katit perdhe)	m <sup>2</sup>	45.5				
8	R.98/1	Heqje dyer dritare	m <sup>2</sup>	26				
9	R.122	Prishje soleta b/a	m <sup>3</sup>	0.5				
10	R.119	Çmontim mur guri (muratura kati I-re teknik i tualetit)	m <sup>3</sup>	4.5				
11	R.183	Cmontim, zbritje, sistemim, seleksionim, rrasa guri me pastrim (catia siper ambjentit me kupole)	m <sup>2</sup>	22.0				
<b>B. Punime restaurimi/konsolidimi murature</b>								
12	R.8	Mur guri në lartësi deri 3m me llaç gëlqere 1:3 (muratura kati I-re teknik i tualetit)	m <sup>3</sup>	4.5				
13	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)	m <sup>2</sup>	4.5				
14	R.22/An	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë (muratura e tualetit kati 0)	m <sup>3</sup>	4.5				
15	R.26	Restaurim i çarjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	ml	25.0				
16	R.18	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me teknikën shqep-gep	m <sup>3</sup>	6.0				
17	R.77	Dysheme druri (ambjentet e katit perdhe)	m <sup>2</sup>	80.0				
18	R.78	Restaurim dyshemeje druri	m <sup>2</sup>	82.0				
19	An	Restaurim shkalle druri	m <sup>2</sup>	1.65				
20	R.80	Tavan dërrase I thjeshte (ambjentet e ndenjjes te katit perdhe)	m <sup>2</sup>	80.0				
21	R.69	Shtresë me pllaka guri 4 cm të skuadruara (magazina)	m <sup>2</sup>	71.0				
22	R.95	Veshje fasade me pllaka guri (fasada poshte shkalleve)	m <sup>2</sup>	5.0				
23	R.98	F.V dritare druri kasë binar teke xham	m <sup>2</sup>	16.5				
24	R.101	F.V dyer druri (8 dyer)	m <sup>2</sup>	9.6				



Nr.	Nr. Analizës	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Ndarja në muaj			
25	R.105	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m <sup>2</sup>	324.5				
26	R.107	Lyerje sipërfaqe druri me antimol	m <sup>2</sup>	80.0				
27	R.108	Lyerje sipërfaqe druri me vaj lini	m <sup>2</sup>	80.0				
28	R.169	F.V Dere e jashteme druri masiv me spesor mbi 5cm, cilesi e pare (4 dyer)	m <sup>2</sup>	5.0				
29	R.192	Riparim, suvatimi dhe retukim i pjeseve te demtuara te suvase me llac gelqere	m <sup>2</sup>	310.0				
30	R.91	Suva e zakonshme fasade mur guri llaç gëlqere 1:2 (kupola ne hyrje)	m <sup>2</sup>	14.5				
31	An	F.V. elemente te sheshta metalike me gjeresi 40 mm dhe trashesi 20 mm	ml	20.00				
		<b>C. Punime perforcim themeli jastik b/a dhe ndertim trotuari perimetral</b>						
32	R.31	Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø > 12 mm (jastiku b/a)	ton	0.4				
33	R.67	Shtresë betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	4.0				
34	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m <sup>2</sup>	90.0				
35	An	Shtrese gjeotekstil	ml	130				
36	R.151	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m <sup>3</sup>	11.5				
37	R.150	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m <sup>3</sup>	43.5				
38	R.65	Shtresë kalldrëmi 15-20 cm mbi shtresë rërë	m <sup>2</sup>	115.0				
39	R.153	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	110.0				
40	An - 18	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 50 cm	cope	13.0				
		<b>D. Punime shtresash dhe hidroizolimi</b>						
41	2.454	Kallepe per soleta b/a	m <sup>2</sup>	5.0				
42	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m <sup>3</sup>	0.5				
43	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	5.0				
44	R.35	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m <sup>2</sup>	5.0				
45	R.88	Suva brenda mur guri me krahe, llaç gëlqere 1:2(muret e tualeteve )	m <sup>2</sup>	31.0				
46	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m <sup>2</sup>	10.0				
47	R.50	Çati HD~10m mbuluar me rrasa guri (ambjenti i tualetit)	m <sup>2</sup>	5.0				
48	R.56	Restaurim çati me rrasa guri	m <sup>2</sup>	150.0				
49	R.175	Hidroizolim 1 k/katrama cati konstrukcion druri	m <sup>2</sup>	150.0				
50	R.184	Montim, plotesim (60%) rrasa guri mbi struktura te kurbezuara (catia siper ambjentit me kupole)	m <sup>2</sup>	22.0				
51	R.244	Furnizim vendosje fikse zjarri	cope	2				
52	2.37/5b	Transport material ndërtimi, mbeturina, dheu me auto deri 10.0km	m <sup>3</sup>	70				
53	R.269	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 55x70	cope	1				

