

INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE

MIRATOHET
Sekretari i KKTKM
SOKOL ISMAILI

GRAFIKU I PUNIMEVE PER PROJEKTIN																								
		MUAJI PARE I					MUAJI DYTE II					MUAJI TRETE III					MUAJI KATERT IV					MUAJI I PESTE V		
NR.	NR. AN.	EMERTIMI																						
1	R.3	Sondazh per themele (germim per verifikimin e thellesise se themeleve)																						
2	2.37/5a	Transport i mbeturinave dhe mbejteve me auto deri 10.0 km																						
3	R.132	Pastrim i fasades nga pluhuri dhe depozitimet siperfaqesore me uje me pompe me presion (hidropultrice)																						
4	R.88	Suva brenda mur guri me krah, llaç, gëlqere 1:2																						
5	R.91	Suva e zakonshme fasade mur guri llaç gëlqere 1:2																						
6	R.121	Prishje suvatimi (punimet perfshin dhe pstrimin e fugsve ne pjesen ku suvatimi mungon)																						
7	R.213	Pastrim i suvatimit dhe mbushjeve me llaç ne muret e objektit nga jashte																						
8	R.241	Prishje suvatimi ne fasade																						
9	R.192	Riparim, suvatimi dhe retukim i pjeseve te demtuara te suvase me llaç gëlqere																						
10	R.180	Restaurim karrike druri, kishë (20%e materialit drusor)																						
11	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me uje+fugatime injektim materiali)																						
12	R.165	F.V. breza druri dhe arkitare dru pishe stazhion																						
12	R.6	Mur guri themel e xokol me llaç gëlqere M-15 (plotesime per themele)																						
13	R.245	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes me tekniken e injektimit) - muri perendimor i jashtem																						
14	R.22	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) I afreskuar me tekniken e injektimit te mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe perberje të ulet të kriprave të trezshme në uje (carja muri perendimor i naosit)																						
15	R.156	Ndertim catma skelet druri e suvatim nga dy anet me qull gëlqere,lesh dhe,kashte,pluhur tulle (kolonat e naosit)																						
16	R.73	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere																						
17	An-6	Konsolidimi i drurit																						
18	2.426/2	Prishje e murit mbajtes se depozites ne hajat																						
19	R.103	Restaurim dver druri																						
20	R.99/1	Restaurim Dritare druri																						
21	R.98	F.V dritare druri kase binar teke xham																						
22	R.98/1	Cmontim dver dritare																						
23	R.101	F.V dver druri																						
24	R.107	Lyerie siperfaqe druri me antinol																						
25	R.108	Lyerie siperfaqe druri me vaj lini																						
26	R.109	Lyerie me boje vaji siperfaqe metalike																						
27	3.766/1	Vendosje rrejte metalike ne dritare																						
28	R.123	Pajantimi muratues se demtuar me element druri																						
29	R.185	Punime Puntelimi kupola&qemere +shtresa mbrojtese per pikturë																						
30	R.186-an	Punime puntelimi (javani i naosit)																						
31	R.55	Restaurim çati tregulla vendi																						



