Datë 11.12.2024

GRAFIKU I PUNIMEVE, PROJEKT RESTAURIMI, KISHA E SHËN GJERGJIT NË FSHATIN SUK

Nr.	Nr. An.	PERSHKRIMI I PUNËS	Njësia	Sasia	Ditë punë	Vazhdim i procesit të punës në ditë	Koha e zgjatjes së kryerjes së vellimit të punës — Javë punë (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49)
1	R.2	Gërmim e mbushje dheu për themele, h=1.5m	m³	300	263	27	
2	R.5	Pastrim nga blmëgla	m2	87	17	4	
3	2.37/5b	Transport me auto mbetje ndërtimi	m³	13	1	1	
4	R.11	Kollona guri me llaç M 25	m²	3	8	2	
5	R.12	Mur guri me llaç gëlqere 1:3	m²	89	178	30	
6	R.16	Ndërtim qemeri me gurë të gdhendur deri në 3m, llaç M-15	m³	0,3	2	1	
7	R.25	Fugatim murature (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatimi injektim material)	m²	125	40	8	
8	R.26	Injektim i çarjeve në muurtur	ml	20	10	2	
9	2.116	Trarë themeli b/a C - 16/20 monolit	m³	76	146	30	
10	R.30	Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø 6 - 10 mm	ton	1,8	14	3	
11	R.31	Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø > 12 mm	ton	5,5	29	6	
12	R.35	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m²	8	1	1	
13	R.39	Impluvë llamarinë xingato	m²	26	6	2	
14	R.49	Çati me tjegulla vendi + karton katrama 4mm	m²	190	119	12	
15	2.196/b	Shtresë hidroizolues përgatitur me dy komponent A+B	m²	234	13	3	
16	R.52	Çati me kapriatë dërrase mbulusr me tjegulla vendi	m²	113	85	15	
17	R.63	Shtresë zhavorri	m³	24	9	2	
18	R.67	Shtresë betoni C 12/15	m³	14	16	4	
19	R.70	Shtresë me pllaka guri	m³	231	102	17	
20	R.76	Veshja me shtresë dërrase	m²	4	1	1	
21	R.80	Tavan dërrase	m²	82	52	9	
22	R.91	Suvatim fasade mur guri me llaç gëlqere 1:2	m²	60	24	6	
23	R.93	Plintus guri	ml	138	9	2	
24	R.98	F.V. Dritare druri	m²	13	3	1	
25	R.98/1	Çmontim dyer dritare, arkitravë	m²	9	2	1	
26	R.100	Ikonostas druri	m²	18	3	1	
27	R.101	F.V. Dyer druri	m²	3	1	1	
28	R.110	Lyerje fasade me bojë akrilik	m²	56	3	1	
29	R.116	Parmak me lëndë druri	m²	3	2	1	
30	R.119	Çmontim mur guri	m³	8	6	2	
31	R.121	Prishje suvatimi	m²	56	9	2	
32	R.123	Pajantim murature	m²	35	22	6	
33	R.124	Skelë me tubo tavani – ôm	m²	86	14	5	
34	R.124/1	Skelë me tubo fasade – 8m	m²	252	19	7	
35	R.165	F.V. Ira/arkitra druri	m²	15	6	2	
36	R.166	Injektim murature	m³	73	37	8	
37	R.171	F.V. tiranta inoksi 16 mm + aksesor; shufra inoksi	ml	9	3	1	
38	R.173	F.V. Shufra inoksi 10 mm	ml	83	16	4	
39	R.175	Hidroizolim (1 shtresë) çatie konstruksion druri	m²	113	15	3	
40	R.198	F.V. tjegulla vendi	m²	7	2	1	
41	R.219	Kornizë me pllaka guri	mi	47	10	2	
42	R.224	F.V. dhavancat guri në fasad	ml	8	4	1	
43	R.243	Ndërtim shkallë druri	ml	6	6	2	
44	3.761/3	Torkretim me llaç çimento 1: 2, t = 3 cm	m²	76	52	11	
					1380		

Numëri mesatar i punonjësve është:
6

Autor:
Ark. Romen Çeçi
Ark. Kiara Llambro

Romen ceci — Digitally signed by Romen ceci Date: 2024.12.12 09:35:36 +02'00'

Kiara Llambro — Digitally signed by Kiara Llambro Date: 2024.12.12 10:20:31 +02'00'

Pergjegjës Sektori: Marsel Berdaj

Marsel Berdaj — Digitally signed by Marsel Berdaj Date: 2024.12.13 10:43:57 +02'00'

Drejtor: Orgest Feimi

Orgest Feimi — Digitally signed by Orgest Feimi Date: 2024.12.12 11:23:36 +02'00'

Sokol Ismaili — Digitally signed by Sokol Ismaili Date: 2025.01.21 15:19:49 +02'00'